

## Umsetzungsstand der Maßnahmen aus den Prioritätenlisten der Sportentwicklungsplanung der Stadt Plauen von 2008

### 1. Neubau von Sportstätten

#### 1.1. Gedeckte Sportstätten

Objekt	Inhalt	Priorität		Geschätzte Kosten TEUR		Umsetzungsstand Mai 2012
		2008	2012	2008	2012	
4 Bahnen Kegelanlage	Neubau	1	1	500	500	Diese Maßnahme soll in Zusammenhang mit Sanierung/Umbau der Sporthalle Stresemannstraße geplant und 2013/14 realisiert werden. Genauer Kostenanteil ist noch zu ermitteln.
1 Zweifeldsport- halle	Neubau, ohne Zuschauerplätze	1	2	1.500	2.000	Realisierung am Standort Lessinggymnasium. Entsprechend der Prioritätenliste Schulhausbau jetzt neu in Priorität 2 eingeordnet. (nicht vor 2016)
1 Zweifeldsport- Halle	Neubau, ohne Zuschauerplätze	2	3	1.500	?	Mittelfristig im Haushalt nicht finanzierbar. Perspektivisch Notwendigkeit neu zu prüfen.
Eissporthalle bzw. gedeckte Fläche	Neubau	2	-	?	?	Aufgrund eines Stadtratsbeschlusses wurde eine Machbarkeitsstudie für die SH Hainstraße beauftragt. (Nutzerpotenzialanalyse, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)
2 Felder Tennishalle	Neubau	3	-	1.500	-	Notwendigkeit einer kommunalen Tennishalle fraglich. Mittelfristig im Haushalt nicht finanzierbar.
25 m Schwimmhalle	Neubau	3	-	?	-	Mittelfristig im Haushalt nicht finanzierbar. Perspektivisch Notwendigkeit neu zu prüfen.
Kletteranlage	Neubau (in Kombination mit einer anderen Sportanlage, z. B. Eisfläche)	2	-	200	-	Kein kommunaler Bedarf. Inzwischen (2008) privat betriebene Boulderhalle „School-Projekt“ Am Mühlgraben 12

## 1.2. Ungedeckte Sportstätten

Objekt	Inhalt	Priorität		Geschätzte Kosten TEUR		Umsetzungsstand Mai 2012
		2008	2012	2008	2012	
Sportplatz Großfriesen	Sanitärbereich	2	1	?	214	An Stelle der Sanierung von Sanitärbereichen im Gebäude der Gaststätte soll ein neues Vereinsgebäude mit Umkleide- und Sanitärbereich gebaut werden. Planung zur Förderantragstellung durch Verein in 2012, Realisierung je nach Förderzusage und Möglichkeit der Mittelbereitstellung im städtischen Haushalt.
Sportplatz ESV Lok	Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen	-	2	-	125	Vereinssportstättenbau 2014
Sportplatz VfB Nord	Kleinspielfeld	-	3	-	125	Vereinssportstättenbau
Schulsportanlage Rückert GS / MS	Neubau mit Kleinspielfeld, 75 m Laufbahn, Weitsprunganlage	3	3	300	-	Die Schulen sollen möglichst den Post-Sportplatz nutzen, hierzu sind die Bedingungen für den Schulsport zu verbessern. (Laufbahn, Weitsprung, Kleispielfeld)
Kurt-Helbig-Platz	Abriss und Neubau Sanitär / Umkleide	2	3	400	400	Mittelfristig im Haushalt nicht planbar. Fördermöglichkeit Schulhausbau prüfen.
6 Bahnen Pistolenstand	Anbau Schießstand Treffer	3	3	?	?	Mittelfristig im Haushalt nicht planbar.
Reitplatz	Neubau	3	-	-	-	Kein kommunaler Bedarf.

## 2. Grundsanierung / Umbau

### 2.1. Gedeckte Sportstätten

Objekt	Inhalt	Priorität		Geschätzte Kosten TEUR		Umsetzungsstand Mai 2012
		2008	2012	2008	2012	
Mehrweckhalle Kasernenstraße	Sanitärbereich Grundsanierung (Dach, Fassade, Heizung, Elektro, Sportboden, Sanitär) zur Nutzung GW, Ri., LA, Ballsportarten	1	-	1.500	2.700	1. BA - Umbau und die Sanierung des Hallengebäudes und der Hauptflächen der Halle (2009-11) 2. BA - Umkleidebereiche im Kellergeschoss (2011) 3. BA – Zuschauertoiletten im Eingangsbereich (2012) 4. BA – Grundausbau Ringertrainingsbereich (2012)
TH Stresemann-Straße	Grundsanierung (Dach, Fassade, Heizung, Elektro, Sportboden, Sanitär, Kegelbahn) zur Nutzung Seniorensportzentrum, Ballsportarten, WK-Stätte Kegeln (Gebäudeverfall muss verhindert werden)	1	1	1.500	1.650	Zwischenzeitlich wurden Variantenuntersuchungen zur Sanierung mit Erweiterung der Kegelbahnen durchgeführt. Mit dem Abbruch der Industriebrache hinter der Halle ergaben sich neue Möglichkeiten der Grundstücksnutzung. In 2012 sollen nunmehr die Förderantragsunterlagen erarbeitet werden. Realisierung evtl. 2013/14.
Bestehende 3 ETH Chrieschwitz	Grundsanierungen / Teilsanierung schrittweise	1/2	1/2	je 500	250 Hülle (je) 250 Ausbau	Die Gebäudehülle der TH Hufelandschule wurde 2009/10 schon energetisch saniert. Für den Ausbau soll 2012 ein Förderantrag gestellt werden. Realisierungsziel 2013. Nachfolgend sollen die beiden anderen Hallen mittelfristig ebenfalls saniert werden.
Schwimmhalle Hainstraße	Sanierung als Schwimmhalle / Umnutzung als Eissportfläche (Gebäudeverfall muss verhindert werden)	1	1	?	?	Aufgrund eines Stadtratsbeschlusses wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. (Nutzerpotenzialanalyse, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)
Kegelbahn Wacker	An- und Umbau Sanitär	2	3	?	?	Noch keine weitere Planung erfolgt.
ETH Kuntzehöhe	Grundsanierungen / Teilsanierung	1/2	-	?	335	Realisiert in 2009/10.

Umsetzungsstand der Maßnahmen aus den Prioritätenlisten der Sportentwicklungsplanung der Stadt Plauen von 2008

## 2.2. Ungedeckte Sportstätten

Objekt	Inhalt	Priorität		Geschätzte Kosten TEUR		Umsetzungsstand Mai 2012
		2008	2012	2008	2012	
Sportplatz Neundorf	Sanierung und Erweiterung Sanitärgebäude	1	-	250	125	Bau wurde begonnen. Abschluss Rohbau 2012 vorgesehen. Abschluss Ausbau je nach Finanzierbarkeit durch Verein.
Bogensportanlage Wolfsbergweg	Sanierung Funktionsgebäude	2	-	?	125	Bau wurde begonnen. Abschluss noch 2012 vorgesehen.
Sportplatz SG Straßberg	Höhenausgleich Sanierung Sportplatz (Rasenplatz)	-	1	-	125	Vereinssportstättenbau 2013
Schulsportanlage Lessing-Gymnasium	Sanierung (Kunststoff) mit Kleinspielfeld, 75 m Laufbahn, Weitsprunggrube, Kugelstoßanlage	2	2	?	?	Mittelfristig nicht Planbar, da abhängig von der Planung einer Erweiterung des Lessing-Gymnasiums, die bei den Schulbaumaßnahmen in Priorität 2 eingeordnet wurde. Somit nicht vor 2016.
Lindentempel	Rückbau LA Anlage mit Kunststoff - Kleinspielfeld, 75 m Laufbahn, Weitsprunggrube	2	2/3	-	100	Rundlaufbahn wurde von Verein schon teilweise rückgebaut. Kleinspielfeld zunächst als Wiese/Tenne vorgesehen. Für Grundschule noch 60m- Laufbahn und Weitsprunggrube erforderlich bzw. instand zu setzen.
Schulsportanlage Seminarstr. / BSZ	Sanierung Kleinspielfeld (Kunst-rasen)	2	3	?	?	Mittelfristig im Haushalt nicht finanzierbar. Perspektivisch Notwendigkeit neu zu prüfen.
Schulsportanlage Jößnitz	Umbau und Sanierung Laufbahn mit Volleyballfeld auf Kunststoff im Zuge Schulsanierung	1	1	100	150	Realisiert 2009.
Tennisanlage Wolfsbergweg	Grundhafte Sanierung von 3 Plätzen	1	-	150	125	Realisiert 2010.

Umsetzungsstand der Maßnahmen aus den Prioritätenlisten der Sportentwicklungsplanung der Stadt Plauen von 2008

### 3. laufende Werterhaltung / Modernisierung

#### 3.1. Gedeckte Sportstätten

Objekt	Inhalt	Priorität		Geschätzte Kosten TEUR		Umsetzungsstand Mai 2012
		2008	2012	2008	2012	
TH Jößnitz	Sanierung Dachkonstruktion	2	2	?	-	Wenn erforderlich Instandhaltungsmaßnahmen.2015/2016 Bei baulichen Veränderungen statische Überprüfung.
TH BSZ Seminarstraße	Sanierung Sanitär- und Geräte- raum	2	2	?	?	Mittelfristig im Haushalt noch nicht eingestellt. Kosten noch zu ermitteln.
Kurt-Helbig- Sporthalle	Erneuerung Zuschauertribüne	2	-	?	150	Realisiert 2009.

### 3.2. Ungedeckte Sportstätten

Objekt	Inhalt	Priorität		Geschätzte Kosten TEUR		Umsetzungsstand Mai 2012
		2008	2012	2008	2012	
Kurt-Helbig-Platz	Teilsanierung Kunststofflaufbahn	-	-	-	50	Schadensreparatur notwendig durch Wurzelwerk Pappeln
Sportstätte Jößnitz	Kleinspielfeld – Erneuerung Kunstrasen	2	2	?	80	Wird nach Reparatur 2011 voraussichtlich erst 2015 wieder erforderlich.
Freibad Preißelpöhl	Sanierung Kabinen und Funktionsgebäude	2	-	?	-	Umbau Dach Funktionsgebäude 2012 vorgesehen. Instandsetzungen durch Betreiber, keine Investition.
Freibad Haselbrunn	Sanierung Kabinen und Funktionsgebäude	2	-	?	-	Kabinensanierung erfolgte laufend. Weitere Instandsetzungen durch Betreiber.
Kurt-Helbig-Platz	Erneuerung Kunstrasen	1	-	150	218	Realisiert 2009/10.
Sportplatz Chrieschwitz	Reparatur und Neulinierung Kunststoff - Unfallgefahr	1	-	25	79	Realisiert 2009.
Vogtlandstadion Hauptanlage	Sanierung von Teilen der Stehtraversen wegen Erfüllung Sicherheitsrichtlinien DFB	1	-	?	1.500	Realisiert 2009 – 11.
Sportanlage Luisenstraße	Sanierung Rasenspielfeld	2	2	?	?	Perspektivisch Notwendigkeit zu prüfen.

Umsetzungsstand der Maßnahmen aus den Prioritätenlisten der Sportentwicklungsplanung der Stadt Plauen von 2008